



工事のお知らせ



作成・請負者



〒739-0007

東広島市西条土与丸1丁目5-55

シンクコンストラクション(株)

082-423-5233

HP→ <https://thinkinc.co.jp/>



主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)

周辺の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より東広島高田道路の建設工事では、ご理解、ご協力を頂き有難うございます。

さて、早いもので、今年も残りわずかとなりました。

♪も〜いつ寝ると、お正月から♪ですね！気候も冬本番になり寒さも一段と厳しくなっています。

今年、一年を改めて振り返ってみると様々なことがありましたし、一年というのはあっという間

ということも改めて感じました。

工事の方に於きましても、無事故・無災害でここまで来ております。

それも、現場に従事する作業員一人一人の安全意識と皆様のご協力があつてのことです。

今後も、無事故・無災害で工事完了を迎えることが出来るよう、体調管理には気を付けながら

安全第一で作業に従事したいと思います。

引き続き、皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

それでは、良いお年をお過ごしくださいませ。



「現在の進捗と今後の予定」

| 工区 (詳細は裏面参照) | 工種 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
|-----------------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| 吉田工区1 | スファルト舗装工 | | | | | |
| 吉田工区2 | スファルト舗装工 | | | | | |
| トンネル工区 | コンクリート舗装工 | | | | | |
| トンネル工区 | 円形水路工 | | | | | |
| 正力工区 | スファルト舗装工 | | | | | |
| 正力工区 | ※残土処理工 | | | | | |
| 12/23現在進捗率 | ※残土処理工(正力工区から搬出します)については、搬出先が整いましたので、1月下旬以降を目途に搬出します。 引き続き、工事用車両が頻繁に出入りする際は出入口に交通誘導員を配備します。 12月は「トンネル工区」を中心に工事を進めております。 1月は「トンネル工区」のメイン工事の「コンクリート舗装」を進めていきます。 よろしくお願い致します。 | | | | | |
| 25% | | | | | | |

現場からのお知らせ(年末年始の休工予定)

| 2022年12月 | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 休工 | ○ | ○ | 仕事納め | 休工 | 休工 | 休工 |
| 2023年1月 | | | | | | |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 休工 | 休工 | 休工 | 休工 | 仕事始め | ○ | 休工 |
| 2023年1月 | | | | | | |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 休工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休工 |

※12/29～1/4の休工中は巡回パトロールを1回/日行います。



「正力工区」



「吉田工区」

1/18～26頃にかけてミキサー車が
日当たり60台前後の出入りがあります。

場内、粉塵抑制対策として
散水車を随時走らせます。



(主)吉田豊栄線との接合部の
工事用車両出入口より出入りがあります。

今月は特に、ございません。

12月中は工事用車両の出入りに際しまして

ご協力ありがとうございました。

1月は多くの工事用車両の出入りの予定はありません。

裏面へ続く

12月末現在進捗状況

